

常州锐迪夫电子科技有限公司年产 4000 万条线束项目(部分验收)

竣工环境保护验收意见

2023 年 03 月 04 日，常州锐迪夫电子科技有限公司组织召开“年产 4000 万条线束项目（部分验收）”竣工环境保护验收会议，根据《年产 4000 万条线束项目（部分验收）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收小组由该项目建设单位、环评编制单位、环保工程建设单位、验收监测报告编制单位、监测单位、并特邀 3 名专家组成。

验收小组现场踏勘了本项目建设情况，听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，验收监测报告编制单位对环保验收监测情况的汇报，一致确认本次验收项目不存在验收暂行办法中规定的几种不予验收的情形。验收专家经审核有关资料，确认验收监测报告资料翔实、内容完整、编制规范、结论合理。经认真研究讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

常州锐迪夫电子科技有限公司成立于 2016 年 10 月 14 日，位于常州经济开发区遥观镇人民东路 97 号，租用江苏丽泰针织科技有限公司闲置厂房进行生产，项目建成后形成年产 4000 万条线束的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

常州锐迪夫电子科技有限公司于 2022 年 11 月委托常州嘉骏环保服务有限公司编制《年产 4000 万条线束项目环境影响报告表》，并于 2023 年 01 月 20 日取得江苏常州经济开发区管理委员会的批复（常经发审[2023]20 号）。

根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《关于开展江苏省 2020 年排污许可证申领和排污登记工作的通告》等相关文件要求，常州锐迪夫电子科技有限公司已完成网上排污登记，并取得登记回执（编号：91320412MA1MX6U143001W）。

该项目目前形成年产 3000 万条线束的生产能力，未超出环评审批范围。

该项目自立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

该项目实际总投资 1400 万元，其中环保投资 25 万元，占总投资额的 1.8%。

（四）验收范围

本次验收内容为常州锐迪夫电子科技有限公司“年产 4000 万条线束项目”的部分验收，即生产能力为年产 3000 万条线束。

二、工程变动情况

常州锐迪夫电子科技有限公司“年产 4000 万条线束项目（部分验收）”在实际实施过程中，与环评及审批内容对比，实际建成后未发生变动情况。

三、环境保护设施建设情况及环境管理情况

（一）废水

企业依托出租方厂区实行“雨污分流”原则。

本验收项目废水主要为生活污水，经市政污水管网接入武进城区污水处理厂进行处理。

（二）废气

本验收项目废气主要为绝缘废气、移印废气、注塑废气、焊锡废气、擦拭废气和粉碎粉尘，其中绝缘废气、移印废气经集气罩收集接入二级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15 米排气筒（1#）排放；注塑废气、焊锡废气和擦拭废气经集气罩收集接入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15 米排气筒（2#）排放；粉碎粉尘经袋式除尘装置处理后在车间内无组织排放。

（三）噪声

本验收项目噪声主要来自机械设备运转产生的机械噪声，企业采取了以下治理措施：①优先选用低噪声设备，并合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；②噪声设备安装基础采用减振措施；③加强生产管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。

（四）固体废物

本验收项目产生的一般固废主要为废铜线、废线材边角料、废塑料、废包装袋，收集后暂存于一般固废库，外售综合利用；危险废物主要为废包装桶（瓶）、废液压油、废过滤棉、废活性炭，收集后委托江苏泓嘉鑫环保再生资源利用有限公司处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

经现场勘查，企业已在厂区建设一座一般固废暂存间，面积约 10m²，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。已在厂区建设

一座危废库，面积约 10m²，满足现有危险废物的贮存能力。厂区已按环保要求张贴危险废物标志牌，仓库密闭建设，符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，地面采用水泥浇筑，并铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，满足“六防”（防雨、防晒、防扬散、防渗、防漏、防腐蚀）要求。危废库内设有防爆灯，危险废物分类贮存，不混放，贮存容器或包装上均粘贴小标签；库房大门上锁防盗，在门上设有观察窗，并在库内和库外分别设有监控。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范措施

①企业已在关键场所配备灭火器等消防器材；

②企业已建立巡查制度，专人负责废气处理设施的日常维护保养和检查，确保其正常运行。

2、排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）规定，本项目依托出租方规范设置雨水排放口、污水接管口，企业单独设置废气排放口 2 个，已规范采样口，并按环保要求张贴标志牌。

3、卫生防护距离

本项目卫生防护距离为厂界外扩 100m 形成的包络区域，经现场核实，目前该范围内无环境保护目标，距离本项目厂界最近的敏感点为厂区西面 110m 处的周家塘。

（六）环境管理制度

公司落实建立了比较完善的环境管理体系、环境保护管理规章制度。公司在运行过程中，依据当前环境保护管理要求，分别制定了公司内部的环境管理制度。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，常州锐迪夫电子科技有限公司污水接管口排放污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度与 pH 值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。

2、废气

验收监测期间，常州锐迪夫电子科技有限公司 1#排气筒、2#排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 中标准

要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中标准要求，1#排气筒出口中氯化氢、2#排气筒出口中锡及其化合物的排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 中标准要求；厂界无组织排放非甲烷总烃的周界外浓度最高值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 中标准要求，氯化氢、锡及其化合物的周界外浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3 中标准要求，臭气浓度的周界外浓度最高值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中标准要求；厂区内无组织排放的非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 中标准要求。

3、噪声

验收监测期间，常州锐迪夫电子科技有限公司东厂界 1#测点、南厂界 2#测点、西厂界 3#测点、北厂界 4#测点昼间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类排放限值。

4、固体废物

所有固体废物均能得到分类收集、有效处置，不外排。

5、污染物排放总量

本验收项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放浓度、排放量及污水总排放量均符合江苏常州经济开发区管理委员会对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；废气中非甲烷总烃、锡及其化合物的排放总量均符合江苏常州经济开发区管理委员会对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固体废物处置率 100%，不外排，符合江苏常州经济开发区管理委员会对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

（二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

本项目生活污水接入市政污水管网，处理效率不作评价。

2、废气治理设施

经检测，1#排气筒对应的废气治理设施（二级活性炭吸附装置）对非甲烷总烃的处理效率为 72.6%~75.5%，因进口浓度低于环评预测浓度，未达到环评设定去除率，但排放浓度及排放量均符合环评及批复要求；对氯化氢的处理效率为 80.5%~82.8%；2#排气筒对应的废气治理设施（过滤棉+二级活性炭吸附装置）对非甲烷总烃的处理效率为 72.1%~73.8%，因进口浓度低于环评预测浓度，未达到环评设定去除率，但排放浓度及

排放量均符合环评及批复要求；对锡及其化合物的处理效率为 84.0%~92.8%，符合环评设定去除率。

五、工程建设对环境的影响

- 1、本项目生活污水接入市政污水管网，对周边地表水环境不构成直接影响。
- 2、本项目废气达标排放，对大气环境影响较小。
- 3、本项目各厂界噪声均达标排放，对周边敏感点不构成超标影响。
- 4、本项目固体废物处置率 100%，对周边环境无直接影响；危废库铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，对地下水、土壤无直接影响。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》，监测相关技术规范及环保法规，经验收小组踏勘现场、查阅验收材料的基础上，验收小组认为：

常州锐迪夫电子科技有限公司“年产 4000 万条线束项目（部分验收）”建设内容符合环评要求，落实了环评批复的各项污染防治措施及卫生防护距离要求，监测数据表明各类污染物排放浓度达标，污染物排放总量达到审批要求；对照自主验收要求，本次验收项目竣工环保验收合格。

七、后续要求

- 1、加强危废管理，落实危废全生命周期等相关要求。
- 2、定期对废气设施进行检查、维护，确保废气处理设施的正常运行和污染物稳定达标排放。

常州锐迪夫电子科技有限公司

2023 年 03 月 04 日

常州锐迪夫电子科技有限公司“年产4000万条线束项目（部分验收）” 验收签名表



2023 年 3 月 4 日

内容	姓名	工作单位	职务/职称	电话	是否同意通过	签名确认
组长	陈兴	常州锐迪夫电子科技有限公司	总助	18325359757	同意	陈兴
副组长	杨浩	常州锐迪夫电子科技有限公司	生产经理	13775639165	同意	杨浩
专家组	徐冬	江苏蓝聆环境科技有限公司	总工	15961225131	同意	徐冬
	刘子建	原常州市排管中心	副总	18912517098	同意	刘子建
	张美	原武进区环境监测站	副总	18168813730	同意	张美
与会人员	朱伟伟	常州嘉伟检测科技有限公司	总经理	1391500788	同意	朱伟伟
	高志明	常州嘉骏环保服务有限公司	职员	13511660330	同意	高志明
	陆小明	江苏海震检验检测科技发展有限公司	职员	15261133656	同意	陆小明
	庄倩	常州市易尔森环保科技有限公司	职员	13906127758	同意	庄倩